

<b>INSTRUMENTO</b> Medidor de Velocidade	<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV MODESTO DE CARVALHO EM FRENTE SEC MUN DE OBRAS B DIONARIA ROCHA	<b>CIDADE</b> ITUMBIARA	
<b>MARCAS DE SELAGEM</b> EBG5255385/EBG5255397 EBG5255373/EBG5255361	<b>NÚMERO DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO	
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019	<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>	<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>	<b>Nº SÉRIE</b> FLISD0311A00681

**OBSERVAÇÕES:** Verificado em 14/08/2023 conforme portaria 544/2014 sendo **APROVADO**

**VALIDADE DA VERIFICAÇÃO:** 13/08/2024

**A Vizentec é autorizada a emitir esta declaração de conformidade em substituição à verificação inicial, de acordo com a portaria INMETRO/DIMEL N°167, de 25 de maio de 2020.**

**TÉCNICO EXECUTOR:** João Alberto Alves Barbosa



**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Rogerio Gomes Xavier



**VIZENTEC S/A**  
**Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**  
**CEP: 74.933-570**  
**Telefone: (62) 3946-8012**  
**CNPJ: 19.053.654/0001-01**



## REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV MODESTO DE CARVALHO EM FRENTE SEC MUN DE OBRAS B DIONARIA ROCHA				<b>CIDADE</b> ITUMBIARA			<b>VENC. AFERIÇÃO</b> <b>13/08/2024</b>	
<b>MOTIVO DA AFERIÇÃO</b> ( x ) INICIAL ( ) PERIÓDICA ( ) EVENTUAL				<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO				<b>VELOC. MÁX.(Km/h)</b> 50
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019		<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>		<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>	<b>Nº SÉRIE</b> FLISD0311A00681		<b>PATRIMÔNIO</b>	
<b>MODELO CONFORME CADERNO DE COMPONENTES:</b> ( X )SIM ( )NÃO				<b>MODELO CONFORME PORTARIA E ADITIVOS:</b> ( X )SIM ( )NÃO				

FAIXA 01	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	59,0	60,2		1,2	5	-	-	OK
2	63,0	62,1		0,9	5	-	-	OK
3	60,0	60,3		0,3	5	-	-	OK
4	59,0	59,8		0,8	5	-	-	OK
5	59,0	59,4		0,4	5	-	-	OK
6	62,0	63,1		1,1	5	-	-	OK
7	61,0	62,3		1,3	5	-	-	OK
8	59,0	58,9		0,1	5	-	-	OK
9	60,0	61,4		1,4	5	-	-	OK
10	68,0	69,9		1,9	5	-	-	OK

FAIXA 02	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	62,0	63,4		1,4	5	-	-	OK
2	60,0	62,0		2,0	5	-	-	OK
3	62,0	64,0		2,0	5	-	-	OK
4	70,0	70,6		0,6	5	-	-	OK
5	67,0	69,2		2,2	5	-	-	OK
6	65,0	66,3		1,3	5	-	-	OK
7	67,0	68,0		1,0	5	-	-	OK
8	61,0	62,2		1,2	5	-	-	OK
9	64,0	64,6		0,6	5	-	-	OK
10	64,0	65,0		1,0	5	-	-	OK

FAIXA 03	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXA 04	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

**OBSERVAÇÃO:**

**CRONOTACÔMETRO:** CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° R0412/2023 N° Ordem: 231937 N° Série: 015039 calibrado em 10/04/2023.

**LACRES:** EBG5255385/EBG5255397/ EBG5255373/EBG5255361

**DATA/AFERIÇÃO:**

14/08/2023

**ASSINATURA DO TÉCNICO EXECUTOR:**

João Alberto Alves Barbosa

**VIZENTEC S/A**

**Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**

**CEP: 74.933-570**

**Telefone: (62) 3946-8012**