


<b>INSTRUMENTO</b> Medidor de Velocidade	<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV. AFONSO PENA X AV. JK - BAIRRO BELA VISTA	<b>CIDADE</b> ITUMBIARA	
<b>MARCAS DE SELAGEM</b> EBG5255609/EBG5255610 EBG5255646/EBG5255658 EBG5255622/EBG5255634	<b>NÚMERO DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO (3) CENTRO/BAIRRO (4) CENTRO/BAIRRO	
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019	<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>	<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>	<b>Nº SÉRIE</b> <b>MISTO0103A00754</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Verificado em 16/08/2023 conforme portaria 544/2014 sendo <b>APROVADO</b>			
<b>VALIDADE DA VERIFICAÇÃO:</b> 15/08/2024			
<b>A Vizentec é autorizada a emitir esta declaração de conformidade em substituição à verificação inicial, de acordo com a portaria INMETRO/DIMEL Nº167, de 25 de maio de 2020.</b>			
<b>TÉCNICO EXECUTOR:</b> João Alberto Alves Barbosa			
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> Rogerio Gomes Xavier			
<b>VIZENTEC S/A</b> <b>Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO</b> <b>CEP: 74.933-570</b> <b>Telefone: (62) 3946-8012</b> <b>CNPJ: 19.053.654/0001-01</b>			



## REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV. AFONSO PENA X AV. JK - BAIRRO BELA VISTA				<b>CIDADE</b> ITUMBIARA			<b>VENC. AFERIÇÃO</b> <b>15/08/2024</b>	
<b>MOTIVO DA AFERIÇÃO</b> ( x ) INICIAL ( ) PERIÓDICA ( ) EVENTUAL				<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO (3) CENTRO/BAIRRO (4) CENTRO/BAIRRO				<b>VELOC. MÁX.(Km/h)</b> 50
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019		<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>		<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>		<b>Nº SÉRIE</b> <b>MISTO0103A00754</b>		<b>PATRIMÔNIO</b>
<b>MODELO CONFORME CADERNO DE COMPONENTES:</b> ( X )SIM ( )NÃO				<b>MODELO CONFORME PORTARIA E ADITIVOS:</b> ( X )SIM ( )NÃO				

FAIXA 01	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	64,0	62,3		1,7	5	-	-	OK
2	64,0	63,4		0,6	5	-	-	OK
3	68,0	67,5		0,5	5	-	-	OK
4	68,0	67,8		0,2	5	-	-	OK
5	68,0	68,0		0,0	5	-	-	OK
6	62,0	60,8		1,2	5	-	-	OK
7	68,0	66,7		1,3	5	-	-	OK
8	67,0	65,8		1,2	5	-	-	OK
9	68,0	66,9		1,1	5	-	-	OK
10	69,0	68,6		0,4	5	-	-	OK

FAIXA 02	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	70,0	68,4		1,6	5	-	-	OK
2	68,0	66,7		1,3	5	-	-	OK
3	68,0	67,1		0,9	5	-	-	OK
4	66,0	65,8		0,2	5	-	-	OK
5	62,0	61,6		0,4	5	-	-	OK
6	66,0	64,7		1,3	5	-	-	OK
7	63,0	62,9		0,1	5	-	-	OK
8	64,0	63,2		0,8	5	-	-	OK
9	61,0	60,1		0,9	5	-	-	OK
10	60,0	59,8		0,2	5	-	-	OK

FAIXA 03	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	60,0	58,3		1,7	5	-	-	OK
2	63,0	61,6		1,4	5	-	-	OK
3	62,0	60,2		1,8	5	-	-	OK
4	65,0	63,4		1,6	5	-	-	OK
5	61,0	59,9		1,1	5	-	-	OK
6	64,0	63,4		0,6	5	-	-	OK
7	62,0	61,2		0,8	5	-	-	OK
8	63,0	62,1		0,9	5	-	-	OK
9	64,0	63,6		0,4	5	-	-	OK
10	63,0	60,7		2,3	5	-	-	OK

FAIXA 04	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
01	67,0	66,2		0,8	5	-	-	OK
02	64,0	63,9		0,1	5	-	-	OK
03	64,0	64,2		0,2	5	-	-	OK
04	62,0	63,6		1,6	5	-	-	OK
05	62,0	62,1		0,1	5	-	-	OK
06	59,0	59,6		0,6	5	-	-	OK
07	62,0	60,2		1,8	5	-	-	OK
08	65,0	65,0		0,0	5	-	-	OK
09	62,0	61,6		0,4	5	-	-	OK
10	64,0	63,7		0,3	5	-	-	OK

**OBSERVAÇÃO:**

**CRONOTACÔMETRO:** CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° R0412/2023 N° Ordem: 231937 N° Série: 015039 calibrado em 10/04/2023.

**L A C R E S:** EBG5255609/EBG5255610/EBG5255646/EBG5255658/EBG5255622/EBG5255634

**DATA/AFERIÇÃO:**

16/08/2024

**ASSINATURA DO TÉCNICO EXECUTOR:**

João Alberto Alves Barbosa

**VIZENTEC S/A**

**Endereço: AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO**

**CEP: 74.933-570**

**Telefone: (62) 3946-8012**