



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nº Declaração: **34180**

<b>INSTRUMENTO</b> Medidor de Velocidade	<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV.CACHOEIRA DOURADA PROX. RUA LÍDIA R. LEAL BAIRRO JD MORUMBI	<b>CIDADE</b> ITUMBIARA
<b>MARCAS DE SELAGEM</b> EBG5254101/EBG5254113 EBG5254137/EBG5254125	<b>NÚMERO DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019	<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>	<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>
		<b>Nº SÉRIE</b> FLISD1025A00916

**OBSERVAÇÕES:** Verificado em 11/12/2025 conforme portaria 544/2014 sendo **APROVADO**

**VALIDADE DA VERIFICAÇÃO:** 10/01/2026

A Vizentec é autorizada a emitir esta declaração de conformidade em substituição à verificação inicial, de acordo com a portaria INMETRO/DIMEL N°167, de 25 de maio de 2020.

**TÉCNICO EXECUTOR:** Iago Neves Flores Fagundes

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Leandro Batista de Souza Albernaz

**VIZENTEC S/A**  
**Endereço:** AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
**CEP:** 74.933-570  
**Telefone:** (62) 3946-8012  
**CNPJ:** 19.053.654/0001-01



## REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

<b>LOCAL DE INSTALAÇÃO</b> AV.CACHOEIRA DOURADA PROX. RUA LÍDIA R. LEAL BAIRRO JD MORUMBI				<b>CIDADE</b> ITUMBIARA		<b>VENC. AFERIÇÃO</b> <b>10/01/2026</b>		
<b>MOTIVO DA AFERIÇÃO</b> ( x ) INICIAL ( ) PERIÓDICA ( ) EVENTUAL				<b>FAIXAS/SENTIDO</b> (1) BAIRRO/CENTRO (2) BAIRRO/CENTRO				<b>VELOC. MÁX.(Km/h)</b> 50
<b>PORTARIA DE APROVAÇÃO</b> 44/2019 Aditivo: 257/2019		<b>MARCA</b> <b>VIZENTEC</b>		<b>MODELO</b> <b>DTV 102</b>		<b>Nº SÉRIE</b> FLISD1025A00916		<b>PATRIMÔNIO</b>
<b>MODELO CONFORME CADERNO DE COMPONENTES:</b> ( X )SIM ( )NÃO				<b>MODELO CONFORME PORTARIA E ADITIVOS:</b> ( X )SIM ( )NÃO				
FAIXA 01	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	77,0	76,8		0,2	5	-	-	OK
2	78,0	77,8		0,2	5	-	-	OK
3	89,0	90,8		1,8	5	-	-	OK
4	61,0	60,0		1,0	5	-	-	OK
5	96,0	94,9		1,1	5	-	-	OK
6	78,0	77,8		0,2	5	-	-	OK
7	65,0	64,2		0,8	5	-	-	OK
8	75,0	73,7		1,3	5	-	-	OK
9	69,0	69,1		0,1	5	-	-	OK
10	81,0	79,5		1,5	5	-	-	OK

FAIXA 02	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	76,0	76,8		0,8	5	-	-	OK
2	77,0	77,4		0,4	5	-	-	OK
3	87,0	88,9		1,9	5	-	-	OK
4	69,0	69,8		0,8	5	-	-	OK
5	67,0	67,3		0,3	5	-	-	OK
6	73,0	73,7		0,7	5	-	-	OK
7	63,0	64,8		1,8	5	-	-	OK
8	71,0	71,5		0,5	5	-	-	OK
9	77,0	79,3		2,3	5	-	-	OK
10	73,0	74,0		1,0	5	-	-	OK

FAIXA 03	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXA 04	VELOCIDADE PADRÃO (P)	VELOCIDADE REGISTRADA (R)	VELOCIDADE INDICADA (I)	E1 = P - R	E1 MÁXIMO ADMISSÍVEL	E2 = R - I	E2 MÁXIMO ADMISSÍVEL	RESULTADO (OK / NÃO OK)
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

**OBSERVAÇÃO:**

**CRONOTACÔMETRO:** CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° R0859/2025 N° Ordem: 252815 N° Série: 015039 calibrado em 26/05/2025.

**LACRES:** EBG5254101/EBG5254113/EBG5254137/EBG5254125

**DATA/AFERIÇÃO:**

11/12/2025

**ASSINATURA DO TÉCNICO EXECUTOR:**

Isago Neves Flores Fagundes

**VIZENTEC S/A**

**Endereço:** AV. RIO VERDE QD. 43 LOTE 08, JARDIM HELVÉCIA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

**CEP:** 74.933-570

**Telefone:** (62) 3946-8012